TU Submission Viadukt Balsberg

Detailbauprogramm kritischer Weg

TU ACCESS

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	**Profilstahlarbeiten Ausführung**	**0 Tage**	**Mo 15.01.07**	**Mo 15.01.07**
3	Vorbereitungsarbeiten	10 Tage	Mo 15.01.07	Fr 26.01.07
4				
5	**Baubeginn**	**0 Tage**	**Mo 22.01.07**	**Mo 22.01.07**
6				
7	**Kritischer Weg Bauphase 1a / 1b / 2a / 2b / 3 / 5**	**181 Tage**	**Mi 24.01.07**	**Fr 14.09.07**
8	**Unterbau**	**26 Tage**	**Mi 24.01.07**	**Mi 28.02.07**
9	**Pfähle**	**7 Tage**	**Mi 24.01.07**	**Do 01.02.07**
10	Axen 27 / 26	2 Tage	Mi 24.01.07	Do 25.01.07
11	Axen 26 / 25	2 Tage	Fr 26.01.07	Mo 29.01.07
12	Axen 25 und WL	3 Tage	Di 30.01.07	Do 01.02.07
13	Axen 24	1 Tag	Di 30.01.07	Di 30.01.07
14	**Aushub und Pfahlabplzen**	**5 Tage**	**Fr 26.01.07**	**Mi 07.02.07**
15	Axen 27 / 26	4 Tage	Fr 26.01.07	Mi 31.01.07
16	Axen 26 / 25	4 Tage	Di 30.01.07	Fr 02.02.07
17	Axen 25 und WL	4 Tage	Fr 02.02.07	Mi 07.02.07
18	**Fundationen**	**10 Tage**	**Do 01.02.07**	**Mi 14.02.07**
19	Axen 27 / 26	5 Tage	Do 01.02.07	Mi 07.02.07
20	Axen 26 / 25	5 Tage	Mo 05.02.07	Fr 09.02.07
21	WL 29	5 Tage	Di 06.02.07	Mi 14.02.07
22	**Pfeiler / WL 29**	**10 Tage**	**Do 08.02.07**	**Mi 28.02.07**
23	Axen 27 / 26	5 Tage	Do 08.02.07	Mi 14.02.07
24	Axen 26 / 25	5 Tage	Do 15.02.07	Mi 21.02.07
25	Axe 24 / 23	5 Tage	Do 22.02.07	Mi 28.02.07
26	WL 29	4 Tage	Do 15.02.07	Di 20.02.07
27	WL Seitenwände	5 Tage	Mi 21.02.07	Di 27.02.07
28	**Lehrgerüst**	**10 Tage**	**Do 01.02.07**	**Di 27.02.07**
29	**Pfahlfundationen**	**11 Tage**	**Do 01.02.07**	**Do 15.02.07**
30	Feld 27 -28	7 Tage	Do 01.02.07	Fr 09.02.07
31	Feld 26 -27	7 Tage	Mo 05.02.07	Di 13.02.07
32	Feld 25 - 26	8 Tage	Do 08.02.07	Do 15.02.07
33	Feld 25 - 24	5 Tage	Fr 09.02.07	Do 15.02.07
34	**Joche Felder**	**8 Tage**	**Mo 12.02.07**	**Mi 21.02.07**
35	Feld 27 -28	5 Tage	Mo 12.02.07	Fr 16.02.07
36	Feld 26 -27	3 Tage	Mi 14.02.07	Fr 16.02.07
37	Feld 25 - 26	4 Tage	Fr 16.02.07	Mi 21.02.07
38	Feld 25 - 24	4 Tage	Fr 16.02.07	Mi 21.02.07
39	**Längsträger mit Schiftung**	**8 Tage**	**Mi 21.02.07**	**Di 27.02.07**
40	1. Teil	2 Tage	Mi 21.02.07	Do 22.02.07
41	2. Teil	3 Tage	Do 22.02.07	Mo 26.02.07
42	3. Teil	2 Tage	Mo 26.02.07	Di 27.02.07
43	**Oberbau**	**44 Tage**	**Mo 26.02.07**	**Mo 30.04.07**
44	**Bauphase 1a**	**44 Tage**	**Mo 26.02.07**	**Mo 30.04.07**
45	**Trog 1a**	**31 Tage**	**Mo 26.02.07**	**Mo 26.03.07**
46	Verlegen vorfabr. Schalung	12 Tage	Mo 26.02.07	Di 13.03.07
47	Armierung	12 Tage	Do 01.03.07	Fr 16.03.07
48	Vorspannung	10 Tage	Mo 05.03.07	Fr 16.03.07
49	Abschalungen / Innerschalung	4 Tage	Do 15.03.07	Di 20.03.07
50	Beton	1 Tag	Mi 21.03.07	Mi 21.03.07
51	Teilvorspannung Trog	1 Tag	Mo 26.03.07	Mo 26.03.07
52	**Fahrbahnplatte 1a**	**26 Tage**	**Do 22.03.07**	**Mo 30.04.07**
53	Deckenschalung	6 Tage	Do 22.03.07	Do 29.03.07
54	Armierung	9 Tage	Mo 26.03.07	Do 05.04.07
55	Abschalungen	6 Tage	Do 29.03.07	Do 05.04.07
56	Beton	2 Tage	Di 10.04.07	Mi 11.04.07
57	Vorspannen 1. Stufe	1 Tag	Fr 13.04.07	Fr 13.04.07
58	Vorspannen 2. Stufe	1 Tag	Mo 16.04.07	Mo 16.04.07
59	Absenken und Ausbauen Schlaung	5 Tage	Di 17.04.07	Mo 23.04.07
60	Ausbauen Lehrgerüst	5 Tage	Do 19.04.07	Mi 25.04.07
61	Umsetzen Lehrgerüst in Feld 2a	4 Tage	Di 24.04.07	Fr 27.04.07
62	Injektionen	3 Tage	Do 26.04.07	Mo 30.04.07
63	**Bauphase 1b**	**98 Tage**	**Mi 07.03.07**	**Do 31.05.07**
64	**Trog 1b**	**22 Tage**	**Mi 07.03.07**	**Mo 23.04.07**
65	Verlegen vorfabr. Schalung	20 Tage	Mi 07.03.07	Di 03.04.07
66	Armierung	14 Tage	Mi 21.03.07	Mi 11.04.07
67	Vorspannung	10 Tage	Mi 28.03.07	Do 12.04.07
68	Abschalungen / Innerschalung	8 Tage	Do 10.04.07	Di 17.04.07
69	Beton	1 Tag	Mi 18.04.07	Mi 18.04.07
70	Teilvorspannung Trog	1 Tag	Mo 23.04.07	Mo 23.04.07
71	**Fahrbahnplatte 1b**	**26 Tage**	**Fr 20.04.07**	**Do 31.05.07**
72	Deckenschalung	8 Tage	Fr 20.04.07	Mi 02.05.07
73	Armierung	9 Tage	Mo 23.04.07	Fr 04.05.07
74	Abschalungen	6 Tage	Fr 27.04.07	Mo 07.05.07
75	Beton	2 Tage	Di 08.05.07	Mi 09.05.07
76	Vorspannen 1. Stufe	1 Tag	Fr 11.05.07	Fr 11.05.07
77	Vorspannen 2. Stufe	1 Tag	Mo 14.05.07	Mo 14.05.07
78	Absenken und Ausbauen Schlaung	5 Tage	Di 15.05.07	Mi 23.05.07
79	Ausbauen Lehrgerüst	5 Tage	Mo 21.05.07	Fr 25.05.07
80	Umsetzen Lehrgerüst in Feld 2b	3 Tage	Do 24.05.07	Di 29.05.07
81	Injektionen	3 Tage	Di 29.05.07	Do 31.05.07
82	**Bauphase 2a**	**49 Tage**	**Mo 30.04.07**	**Mi 11.07.07**
83	**Trog 2a**	**22 Tage**	**Mo 30.04.07**	**Mo 04.06.07**
84	Verlegen vorfabr. Schalung	15 Tage	Mo 30.04.07	Mi 23.05.07
85	Armierung	12 Tage	Mo 07.05.07	Do 24.05.07
86	Vorspannung	10 Tage	Mi 09.05.07	Di 24.05.07
87	Abschalungen / Innerschalung	8 Tage	Mo 21.05.07	Di 29.05.07
88	Beton	1 Tag	Mi 30.05.07	Mi 30.05.07
89	Teilvorspannung Trog	1 Tag	Mo 04.06.07	Mo 04.06.07
90	**Fahrbahnplatte 2a**	**32 Tage**	**Di 29.05.07**	**Mi 11.07.07**
91	Deckenschalung	10 Tage	Di 29.05.07	Mo 11.06.07
92	Armierung	8 Tage	Mo 04.06.07	Do 14.06.07
93	Abschalungen	6 Tage	Mo 11.06.07	Mo 18.06.07
94	Beton	2 Tage	Di 19.06.07	Mi 20.06.07
95	Vorspannen 1. Stufe	1 Tag	Fr 22.06.07	Fr 22.06.07
96	Vorspannen 2. Stufe	1 Tag	Mo 25.06.07	Mo 25.06.07
97	Absenken und Ausbauen Schlaung	5 Tage	Di 26.06.07	Mo 02.07.07
98	Ausbauen Lehrgerüst	5 Tage	Do 28.06.07	Mi 04.07.07
99	Umsetzen Lehrgerüst in Feld 3	3 Tage	Do 03.07.07	Do 05.07.07
100	Injektionen	3 Tage	Mo 09.07.07	Mi 11.07.07
101	**Bauphase 2b**	**48 Tage**	**Fr 01.06.07**	**Mi 08.08.07**
102	**Trog 2b**	**22 Tage**	**Fr 01.06.07**	**Mo 02.07.07**
103	Verlegen vorfabr. Schalung	15 Tage	Fr 01.06.07	Do 21.06.07
104	Armierung	11 Tage	Mo 11.06.07	Mo 25.06.07
105	Vorspannung	10 Tage	Mi 13.06.07	Di 26.06.07
106	Abschalungen / Innerschalung	8 Tage	Mi 20.06.07	Mi 27.06.07
107	Beton	1 Tag	Do 28.06.07	Do 28.06.07
108	Teilvorspannung Trog	1 Tag	Mo 02.07.07	Mo 02.07.07
109	**Fahrbahnplatte 2b**	**28 Tage**	**Fr 29.06.07**	**Mi 08.08.07**
110	Deckenschalung	11 Tage	Fr 29.06.07	Fr 13.07.07
111	Armierung	9 Tage	Di 03.07.07	Fr 13.07.07
112	Abschalungen	6 Tage	Mo 09.07.07	Mo 16.07.07
113	Beton	2 Tage	Di 17.07.07	Mi 18.07.07
114	Vorspannen 1. Stufe	1 Tag	Fr 20.07.07	Fr 20.07.07
115	Vorspannen 2. Stufe	1 Tag	Mo 23.07.07	Mo 23.07.07
116	Absenken und Ausbauen Schlaung	5 Tage	Di 24.07.07	Mo 30.07.07
117	Ausbauen Lehrgerüst	5 Tage	Mi 25.07.07	Di 31.07.07
118	Umsetzen Lehrgerüst in Feld 5	3 Tage	Di 31.07.07	Fr 03.08.07
119	Injektionen	3 Tage	Mo 06.08.07	Mi 08.08.07
120	**Bauphase 3**	**43 Tage**	**Fr 06.07.07**	**Mi 05.09.07**
121	**Trog 3**	**21 Tage**	**Fr 06.07.07**	**Mo 06.08.07**
122	Verlegen vorfabr. Schalung	15 Tage	Fr 06.07.07	Do 26.07.07
123	Armierung	11 Tage	Do 12.07.07	Do 26.07.07
124	Vorspannung	10 Tage	Di 17.07.07	Mo 30.07.07
125	Abschalungen / Innerschalung	8 Tage	Di 24.07.07	Di 31.07.07
126	Beton	1 Tag	Do 02.08.07	Do 02.08.07
127	Teilvorspannung Trog	1 Tag	Mo 06.08.07	Mo 06.08.07
128	**Fahrbahnplatte 3**	**27 Tage**	**Mo 30.07.07**	**Mi 05.09.07**
129	Deckenschalung	12 Tage	Mo 30.07.07	Mi 15.08.07
130	Armierung	9 Tage	Fr 03.08.07	Mi 15.08.07
131	Abschalungen	6 Tage	Mo 13.08.07	Mo 20.08.07
132	Beton	2 Tage	Di 21.08.07	Mi 22.08.07
133	Vorspannen 1. Stufe	1 Tag	Fr 24.08.07	Fr 24.08.07
134	Vorspannen 2. Stufe	1 Tag	Mo 27.08.07	Mo 27.08.07
135	Absenken und Ausbauen Schlaung	5 Tage	Di 28.08.07	Mo 03.09.07
136	Ausbauen Lehrgerüst	5 Tage	Mi 29.08.07	Di 04.09.07
137	Injektionen	3 Tage	Mo 03.09.07	Mi 05.09.07
138	**Bauphase 5**	**30 Tage**	**Mo 06.08.07**	**Fr 14.09.07**
139	**Vollquerschnitt 5**	**30 Tage**	**Mo 06.08.07**	**Fr 14.09.07**
140	Verlegen vorfabr. Schalung	14 Tage	Mo 06.08.07	Do 23.08.07
141	Armierung	12 Tage	Do 09.08.07	Fr 24.08.07
142	Vorspannung	11 Tage	Mo 13.08.07	Mo 27.08.07
143	Abschalungen / Innerschalung	8 Tage	Di 21.08.07	Do 29.08.07
144	Beton	1 Tag	Mi 29.08.07	Mi 29.08.07
145	Vorspannen 1. Stufe	1 Tag	Fr 31.08.07	Fr 31.08.07
146	Vorspannen 2. Stufe	1 Tag	Mo 03.09.07	Mo 03.09.07
147	Absenken und Ausbauen Schlaung	5 Tage	Di 04.09.07	Mo 10.09.07
148	Ausbauen Lehrgerüst	5 Tage	Mi 05.09.07	Di 11.09.07
149	Injektionen	3 Tage	Mi 12.09.07	Fr 14.09.07